

ID	Risiko	Aktivitetsnavn	o	P	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	
1		<b>Bamble Videregående Skole</b>			<b>456,88 dager</b>	<b>ma 06.09.21</b>	<b>on 12.07.23</b>		1, 2021 f m a m j a s o n d Halvdel 2, 2021 a s o n d Halvdel 1, 2022 j f m a m j Halvdel 2, 2022 j a s o n d Halvdel 1, 2023 j f m a m j Halvdel 2, 2023 j a s
2		Foreløpig plan, under utarbeidelse			0 dager	ma 06.09.21	ma 06.09.21		Bamble Videregående Skole
3		<b>Fase 1: Grunnarbeider og opprigg</b>			<b>100 dager</b>	<b>ma 20.09.21</b>	<b>ma 14.02.22</b>		Fase 1: Grunnarbeider og opprigg
4		Opprigg, brakkerigg, gjerder, porter			5 dager	ma 20.09.21	fr 24.09.21		
5		Riving av paviljong			10 dager	ma 20.09.21	fr 01.10.21 4SS		
6		Utarbeiding anlegg- og transportvei			3 dager	on 29.09.21	fr 01.10.21 5AA		
7		Rensk av område			10 dager	on 29.09.21	ti 12.10.21 6SS		
8		Grunn og sprengningsarbeid, inkl. VA			90 dager	ma 04.10.21	ma 14.02.22 7AS-7 dager		
9		<b>Fase 2: Fundamentering</b>			<b>75 dager</b>	<b>ma 15.11.21</b>	<b>ma 07.03.22</b>		Fase 2: Fundamentering
10		Betongarbeid			75 dager	ma 15.11.21	ma 07.03.22 8SS+30 dager		
11		Klargjøring for teknisk i grunn (trekkerør, kummer m.m.)			40 dager	ti 11.01.22	ma 07.03.22 10AA		
12		Tilbakefylling utvendig og innvendig i bygg			20 dager	ti 08.02.22	ma 07.03.22 10AA		
13		<b>Fase 3: Bærekonstruksjoner</b>			<b>140 dager</b>	<b>ti 08.03.22</b>	<b>on 28.09.22</b>		Fase 3: Bærekonstruksjoner
14		Bærekonstruksjon skoleareal			30 dager	ti 08.03.22	ti 26.04.22 10		
15		Bærekonstruksjon TIPareal			20 dager	on 27.04.22	on 25.05.22 14		
16		Bærekonstruksjon mellombygg			15 dager	on 25.05.22	on 15.06.22 15		
17		Takkonstruksjon skoleledel			5 dager	on 15.06.22	on 22.06.22 16		
18		Takkonstruksjon TIPareal			5 dager	on 22.06.22	on 29.06.22 17		
19		Takkonstruksjon mellombygg			3 dager	on 29.06.22	ma 04.07.22 18		
20		Fasader skoleareal			50 dager	on 22.06.22	on 31.08.22 17		
21		Fasader TIPareal			30 dager	on 29.06.22	on 10.08.22 18		
22		Fasader mellombygg			15 dager	on 10.08.22	on 31.08.22 21		
23		Glassfasader			20 dager	on 31.08.22	on 28.09.22 22		
24		<b>Fase 4: Innvendige arbeider</b>			<b>175 dager</b>	<b>fr 19.08.22</b>	<b>ti 09.05.23</b>		Fase 4: Innvendige arbeider
25		Innsetting vinduer fasade			15 dager	on 31.08.22	on 21.09.22 20		
26		<b>Tett bygg</b>			0 dager	fr 16.09.22	fr 16.09.22		
27		Innvendige bygningsarbeider			145 dager	fr 19.08.22	fr 17.03.23 26AS-20 dager		
28		Tekniske fag			126 dager	fr 09.09.22	ma 13.03.23 27SS+15 dager		
29		Komplementering innvendige arbeider			30 dager	ma 20.03.23	ti 09.05.23 27		
30		Fast innredning			30 dager	ma 20.03.23	ti 09.05.23 27		
31		<b>Fase 5: Utomhusanlegg del 1</b>			<b>20 dager</b>	<b>on 21.09.22</b>	<b>on 19.10.22</b>		Fase 5: Utomhusanlegg del 1
32		Utomhusarbeid del 1			20 dager	on 21.09.22	on 19.10.22 25		
33		<b>Fase 5: Utomhusanlegg del 2</b>			<b>50 dager</b>	<b>ti 28.02.23</b>	<b>to 18.05.23</b>		Fase 5: Utomhusanlegg del 2
34		Utomhusarbeid del 2			50 dager	ti 28.02.23	to 18.05.23		
35		<b>Fase 6: Overlevering og nedrigg</b>			<b>34 dager</b>	<b>ti 02.05.23</b>	<b>ma 19.06.23</b>		Fase 6: Overlevering og nedrigg
36		Overleveringsfase			28 dager	on 10.05.23	ma 19.06.23 29		
37		Nedrigg			10 dager	ti 02.05.23	ma 15.05.23		
38									
39		<b>Tilpasninger eksisterende skole</b>			<b>65 dager</b>	<b>ti 11.04.23</b>	<b>on 12.07.23</b>		Tilpasninger eksisterende skole
40		Tilkobling nybygg mot eksisterende			30 dager	ti 11.04.23	on 24.05.23		
41		Tilpasning eksisterende skolearealer			65 dager	ti 11.04.23	on 12.07.23 40SS		
42		<b>Flytteprosess utstyr eksisterende skoler</b>			<b>19 dager</b>	<b>ma 17.04.23</b>	<b>fr 12.05.23</b>		Flytteprosess utstyr eksisterende skoler
43		Frakobling, pakking og klargjøring for transport Porsgrunn VGS og Croftholmen			5 dager	ma 17.04.23	fr 21.04.23		
44		Flytteprosess utstyr eksisterende skoler			4 dager	ma 24.04.23	to 27.04.23 43		
45		Plassering og påkobling av maskiner og utstyr Bamble VGS			10 dager	fr 28.04.23	fr 12.05.23 44		
46									
47		<b>Mekanisk ferdigstilling</b>			0 dager	fr 17.03.23	fr 17.03.23		
48		Testing og innregulering			59 dager	fr 17.03.23	ma 19.06.23 47		
49		<b>Overlevering</b>			0 dager	ma 19.06.23	ma 19.06.23 48		

Prosjekt: 10072 - Bamble Videregående Skole

Dato: 30.06.2021 Rev. 2



Aktivitet		Sammendrag		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt	
Risiko		Prosjektsammendrag		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Tidsfrist	
Deling		Eksterne aktiviteter		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Fremdrift	
Milepæl		Ekstern milepæl		Manuell aktivitet		Bare start			